

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков,
МБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №54«Рябинка» города
Димитровграда Ульяновской области»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.10 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2021 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2020 №27.

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков, МБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №54 «Рябинка» города Димитровграда Ульяновской области».

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и материалы, связанные с использованием бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков, МБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №54 «Рябинка» города Димитровграда Ульяновской области».

4. Объект контрольного мероприятия: МБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №54«Рябинка» города Димитровграда Ульяновской области» (далее – МБДОУ «Детский сад №54 «Рябинка») (ИНН 7302016338, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 433504, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Строителей, д.32, тел. 8 (84235) 30710).

5. Проверяемый период деятельности: 2020 год.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 10.06.2021 - 24.06.2021.

7. Объём проверенных средств: 2 451,0 тыс.руб.

8. Общая сумма выявленных нарушений: 1 709,9 тыс.руб.

I. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (4 группа нарушений Классификатора нарушений) – 1 709,9 тыс.руб.:

1) Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (начальная (максимальная) цена контракта определена (завышена), исходя из отличного от предусмотренного в эскизах, представленных в составе документации об электронном аукционе, количества двустворчатых (меньше) и трехстворчатых (больше) оконных блоков) (пункт 4.22 группы 4 нарушений Классификатора нарушений) – 56,8 тыс.руб.;

2) Нарушения условий реализации контрактов, в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (не соблюдение сроков оплаты выполненных работ в рамках исполнения муниципального контракта, заключённого с субъектом малого предпринимательства) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений) – 1 604,6 тыс.руб.;

3) Приёмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (увеличение объёмов работ, предусмотренных контрактом, по отдельным позициям локального сметного

расчёта более чем на 10%, в том числе с увеличением цены единицы, приведшее к удорожанию работ и материалов - 2,9 тыс.руб.; приёмка и оплата работ по установке оконных блоков, параметры которых отличаются от параметров, предусмотренных условиями заключённого муниципального контракта – 45,6 тыс.руб.) (пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора нарушений) - 48,5 тыс.руб.

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения:

I. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (4 группа нарушений Классификатора нарушений):

1) Включение в документацию о закупке требований к объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции (в Единой информационной системе в сфере закупок в составе документации об электронном аукционе размещены ведомость объёмов работ и локальная смета, предусматривающие установку отличного от предусмотренного в эскизах количества двустворчатых (меньше) и трехстворчатых (больше) оконных блоков) (пункт 4.25 группы 4 нарушений Классификатора нарушений);

2) Приёмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (отсутствие в акте освидетельствования скрытых работ сведений о наличии фактически имевших место быть отклонений от проектной и (или) рабочей документации, не отражение данных о результатах лабораторных и иных испытаний, экспертиз и обследований, подтверждающих соответствие выполненных работ предъявляемым к ним требованиям, обязательных к проведению при приёмке работ, наличие дефекта швов монтажных узлов примыкания 1 оконного блока к стеновым проёмам, отсутствие по ряду оконных блоков снаружи декоративных козырьков у дренажных отверстий) (пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

9. Неэффективное использование средств - 3,3 тыс.руб.

1) Расходы на приобретение устройств безопасности (блокираторов поворота с ключом - белых детских замков на окна) в количестве 13 ед. (в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков), фактически не использовавшихся учреждением по назначению в период, превышающий 6 месяцев - 3,3 тыс.руб.

10. Обнаруженные в ходе проведения контрольного мероприятия факты нарушения законов и иных правовых актов Российской Федерации, муниципального правового акта отражены в акте по результатам контрольного мероприятия от 24.06.2021 №11-а, с которым в установленный срок была ознакомлена заведующая МБДОУ «Детский сад №54 «Рябинка» с указанием на наличие пояснений, которые на выводы по результатам контрольного мероприятия не повлияли.

11. Предложения (требования):

11.1. Управлению образования:

11.1.1. Провести проверочные мероприятия с целью установления достоверных причин нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 24.06.2021 №11-а, и виновных лиц, обеспечить применение

содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении должностных лиц, допустивших наличие нарушений, в частности неверное определение НМЦК, включение в документацию о закупке требований к объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции, неправомерное увеличение отдельных объёмов работ более чем на 10%, в том числе с увеличением единичных расценок, принятие работ, не в полном объёме соответствующих условиям заключённого муниципального контракта, принятие работ, правила приёмки отдельных этапов которых были соблюдены не в полном объёме.

11.2. МБДОУ «Детский сад №54 «Рябинка»:

11.2.1. В соответствии со статьёй 22, частью 1, частью 2 статьи 33 Закона №44-ФЗ принять действенные меры, направленные на строгое соблюдение норм действующего законодательства при определении НМЦК, недопущение включения в документацию (извещение) о закупке требований к объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции.

11.2.2. Согласно статье 94 Закона №44-ФЗ принять действенные меры, направленные на строгое соблюдение норм действующего законодательства при изменении условий заключённых муниципальных контрактов, в том числе в части недопущения увеличения объёмов работ, предусмотренных контрактом, по отдельным позициям локального сметного расчёта более чем на 10%, а также замены применяемых для выполнения работ материалов, предусмотренных условиями контракта, на материалы с улучшенными характеристиками с увеличением стоимости единицы материала и не соблюдения принципа недопустимости увеличения объёмов работ, предусмотренных контрактом, по отдельным позициям локального сметного расчёта более чем на 10%.

11.2.3. В соответствии с частью 8 статьи 30, частью 13.1 статьи 34, статьёй 94 Закона №44-ФЗ принимать действенные меры, направленные на недопущение фактов нарушения сроков оплаты исполненных должным образом поставщиком (подрядчиком) обязательств при осуществлении муниципальных закупок.

11.2.4. Согласно статье 94 Закона №44-ФЗ принять действенные меры, направленные на строгое соблюдение норм действующего законодательства и условий заключённых муниципальных контрактов при принятии и оплате поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг.

11.2.5. В соответствии с подпунктом 5.1.8 пункта 5.1 раздела 5 ГОСТ 23166-99 обеспечить соблюдение требований о безопасности детей во время

пребывания в дошкольной организации в части необходимого оснащения оконных блоков учреждения устройствами безопасности.

11.2.6. Согласно подпункту 5.9.6 пункта 5.9 ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» обеспечить установку в учреждении снаружи по заменённым оконным блокам отсутствующих декоративных козырьков у дренажных отверстий.

11.2.7. В соответствии с ГОСТ 30971-2012 устранить имеющиеся дефекты швов монтажных узлов примыкания заменённых оконных блоков к стеновым проёмам.

11.2.8. Согласно ГОСТ 23166-99 предоставить документы, подтверждающие соответствие заменённых оконных блоков, параметры которых отличаются от параметров, предусмотренных условиями заключённого муниципального контракта, установленным требованиям безопасности в эксплуатации и обслуживании (в части допустимости соответствующих конструктивных решений с учётом габаритных размеров и обеспечения нормативных параметров проветривания).